

Krødsherad kommune  
v/ Stig Rune Kroken, rådmann

Deres ref.:

Vår ref.: Stian Engen

Vikersund, 10.01.2019

### **Framdriftsrapport - Milepæl 1 /Glesne - Krødsherad, bredbånd 2018/2019**

#### **Overordnet status om framdrift**

##### **Status og planer:**

<b>Hovedaktivitet / milepæl 1</b>
<p><b>Status:</b> Ingen endring i salg, 71 % av 48 mulige har bestilt. Alle traseer for luft og grøft er godkjent for fremføring/montasje. Høyspentlinjer med strekking av fiberkabel er utført, skjøting/avgreninger lavspent gjenstår og som skal utføres fortløpende. For graving med fiberrør, så er ca. 80 % er utført (totalt ca. 800 m). Gjenstående arbeid er forhindret av kunders grunnforhold inn til hus (belegningsstein) og grunneier som krever utsettelse til våren 2019, gjelder dyrket mark. Luftstrekking lavspentlinjer utføres nå fortløpende i hele området. Gravde traseer med fiberrør og utførte linjestrekk til kunder samkjøres for klargjøring av fibernett til boliger.</p>
<p><b>Avvik:</b></p>
<p><b>Årsak/konsekvens:</b></p>
<p><b>Forslag til tiltak:</b></p>
<p><b>Planer inklusive kritiske aktiviteter:</b></p>

Med hilsen

Stian Engen  
Prosjektleder